

চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের সারাংশ

প্রকল্পেরনাম: বিভাগীয়শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ।

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৪.৯৩ কোটি টাকা

বাস্তবায়নকাল: ডিসেম্বর/ ২০১৬ ইং

ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়: (২০১৫-১৬ পর্যন্ত): ২৭.৮০ কোটি টাকা।

বর্তমান অগ্রগতি(জুন ২০১৬ ইং পর্যন্ত): ৮৫%


ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র: মূল ভবনের নির্মাণকাজসমাপ্ত। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কাজ চলমান।
১১/০৮/২০১৫ ইং মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্র: মূলভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কাজ চলমান।
ডিপিপি ২য় সংশোধনী মোতাবেক তৃতীয় তলার উপর ৪র্থ তলায় রাসায়নিক পরীক্ষাগার
নির্মাণ কাজ ৯৫% সমাপ্ত।

বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্র: মূলভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দাপ্তরিক কাজ চলমান।
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন বাকী।

রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্র: নির্মাণ কাজ ৮০% সমাপ্ত।

সিলেট আঞ্চলিক কেন্দ্র: নির্মাণ কাজ ৭০% সমাপ্ত।


২৪/১২/১৬

প্রকল্প কাজের অগ্রগতি বর্ণনা

২৭/০৬/২০১৬ ইং
থেকে
৩১/০৭/২০১৬ ইং পর্যন্ত

- ১। ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় - প্রকল্পের ২য় সংশোধনী মোতাবেক গেভারিয়াস্ট্র মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্পূর্ণ জমির চতুর্দিকে সীমানা দেয়াল নির্মাণ সমাপ্ত ও হস্তান্তরিত।
- ২। চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়- প্রকল্পের ২য় সংশোধনী মোতাবেক ৪র্থ তলায় রাসায়নিক পরীক্ষাগার নির্মাণ কাজ চলমান, (৯৫% সমাপ্ত), আগস্ট/২০১৬ মাসের মধ্যে সমাপ্ত হবে।
- ৩। বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। অক্টোবর /২০১৪ ইং হতে নতুন ভবনে বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয় দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ৪। সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়ের কাঠামো ও ইটের গাঁথুনি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। বহিষ্কৃত বৈদ্যুতিক কাজ, সীমানা দেওয়াল, প্লাস্টার, পানির ট্যাংক ইত্যাদি কাজ চলমান।
- ৫। রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের কাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। ১ম, ২য় ও ৩য় তলার ইটের গাঁথুনির কাজ সমাপ্ত। জানালার গ্রীল, দরজার টোকাঠ, সীমানা দেয়াল, বৈদ্যুতিক কাজ ইত্যাদি চলমান।

