

প্রকল্প সারাংশ

প্রকল্পের নাম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ।

মন্ত্রণালয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিভাগ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সেক্টর : ভৌত ও অবকাঠামো বিভাগ

সাব-সেক্টর : অবকাঠামো বিভাগ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী/২০১৫ থেকে জুন/ ২০১৮ইং

প্রকল্পের অবস্থান: ৪১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা - ১০০০।

মোট প্রকল্প মূল্য :

: ২৩৭৬.৫৪ (লক্ষটাকা) জিওবি

উল্লেখযোগ্য অংশ সমূহ :

• রাজস্ব ব্যয় :	: ১০৫.৮৮ লক্ষ
• অফিস ভবন নির্মাণ :	: ১৩৭৮.৪৪ লক্ষ
• ভূমি উন্নয়ন/মাটি অপসারণ :	: ১৮.৪৫ লক্ষ
• অন্যান্য অবকাঠামো (ড্রেন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, সীমানা দেয়াল, ভিত্তিপ্রস্তর সীমানা) :	: ২৬.৮১ লক্ষ
• বহি: পানি সরবরাহ :	: ৫২.৭৫ লক্ষ
• বহি: বৈদ্যুতিক কাজ :	: ৬৬৬.৫০ লক্ষ
• আসবাবপত্র :	: ১৯.০০ লক্ষ
• অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা :	: ৮.০০ লক্ষ

সময়ভিত্তিক বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী) ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

অর্থ বৎসর	বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)	বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা সংশোধিত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
২০১৪-১৫	৬৪.৫০ লক্ষ	-	-
২০১৫-১৬	৭১১.৬২ লক্ষ	৩০০.০০ লক্ষ	৩০০.০০ লক্ষ
২০১৬-১৭	১১১২৫.৪৬ লক্ষ	৫০০.০০	-
২০১৭-১৮	৪৭৪.৯৫ লক্ষ		

জুন/২০১৫ ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়

- ০.০০

প্রকল্পের অগ্রগতি (আর্থিক)

: ৩০০.০০ লক্ষ টাকা

বাস্তব অগ্রগতি

: ২২ % (প্রায়)।

এডিবি লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)

: ৩০০.০০ লক্ষ টাকা

(রাজস্ব ২০.০০ লক্ষ টাকা মূলধন ২৮০.০০ লক্ষ টাকা)

ক্রমপুঞ্জীভূত মোট ব্যয় (৩০ /০৬/২০১৬ ইং পর্যন্ত)

: ৩০০.০০ লক্ষ টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ১০০%)

(রাজস্ব ২০.০০ লক্ষ টাকা মূলধন ২৮০.০০ লক্ষ টাকা)

দরপত্র আহ্বান

: ১৪/০৫/২০১৫ইং

NOA প্রদান

: ০৫/১১/২০১৫ইং

প্রাথমিক স্থাপত্য নকশার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

- ১। জমির পরিমাণ = ১৪.৬ কাঠা = ১০,৫৪০ বর্গফুট
- ২। প্রথম বেসমেন্ট = ৫৬৪৩ বর্গফুট ক) ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল রুম । খ) ১১ টি গাড়ী পার্কিং
- ৩। দ্বিতীয় বেসমেন্ট = ৫৬৪৩ বর্গফুট ক) স্টোর খ) ১৫ টি গাড়ী পার্কিং
- ৪। প্রথম তলা = ৩০০০ বর্গফুট ক) রিসেপশন খ) সিকিউরিটি গ) ফ্রেশ রুম ঘ) ২ টি সিঁড়ি ঙ) ডাবল উচ্চতার পোর্চ সহ ২ টি গাড়ী রাখার সুবিধা
- ৫। দ্বিতীয় তলা = ৩১৫০ বর্গফুট ক) ২টি অফিস কক্ষ খ) ৭৬৮ বর্গফুট অফিস স্পেচ গ) পুরুষ/মহিলা ফ্রেস রুম
- ৬। তৃতীয় থেকে সাত তলা = ৪৯০৩ বর্গফুট ক) ২টি অফিস কক্ষ খ) ২১৭০ বর্গফুট অফিস স্পেচ গ) পুরুষ/মহিলা ফ্রেস রুম
- ৭। আট তলা = ৪৯০৩ বর্গফুট ক) ১৬৫ জনের মাল্টি পারপাস হল রুম । খ) ৮৭১ বর্গফুট লবি গ) পেট্রি রুম ঘ) পুরুষ/মহিলা ফ্রেস রুম
- ৮। নয় তলা = ৪৯০৩ বর্গফুট ক) ১৫৯৫ বর্গফুট মাল্টি পারপাস হল রুম খ) ৮২৯ বর্গফুটের ২ টি ট্রেনিং রুম গ) ৫৪২ বর্গফুট লবি
- ৯। দশ তলা = ২৯৫৪ বর্গফুট ক) রান্না ঘর খ) ২ টি স্টোর গ) খাবার ঘর ঘ) পুরুষ/মহিলা ফ্রেস রুম
- ১০। দশ তলা থেকে পনের তলা = ২৯৫৪ বর্গফুট ক) ২টি ডাবল আবাসিক রুম খ) ৩টি সিঙ্গেল আবাসিক রুম গ) অফিস, পেসেজ, লবি, বারান্দা
- ১১। ছাদ = ৩১২৬ বর্গফুট ক) লন্ড্রি খ) স্টোর গ) মেশিন রুম

বিঃদ্রঃ ২ টি লিফট প্রথম বেসমেন্ট হতে পনের তলা পর্যন্ত এবং ১ টি লিফট প্রথম তলা থেকে পনের তলা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে । ২টি সিঁড়ি একটি দ্বিতীয় বেসমেন্ট হতে ছাদ পর্যন্ত এবং অপরটি প্রথম তলা থেকে ছাদ পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে ।

Signature
20/07/2016
মোঃ মাহমুদ কবীর
প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
মাদকপ্রত্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
এবং কার্বনিক তত্ত্ব নির্দেশ প্রকল্প

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ ।


প্রকল্পের অবস্থান : ৪১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০ ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর ।

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী / ২০১৬ থেকে জুন / ২০১৮ ।

লক্ষ টাকায়

অনুমোদিত প্রকল্প মূল্য	জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্প বরাদ্দ (পত্র নং ও তারিখ)	জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (ভৌত অগ্রগতি)	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ	বর্তমান অর্থবছরের জুলাই/২০১৬ পর্যন্ত অর্থছাড় (পত্র নং- ও তারিখ)	বর্তমান অর্থবছরের জুলাই/২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	জুলাই/২০১৬ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
২৩৭৬.৫৪	৩০০.০০ ১। পত্র নং- ৪১৮ তারিখ- ১১/০৮/২০১৫ ২। পত্র নং- ২৯ তারিখ- ২০/০১/২০১৬ ৩। পত্র নং- ৩৩৮ তারিখ- ৩০/০৫/২০১৬	৩০০.০০ (অর্থবছরের লক্ষমাত্রার - ১০০%, সামগ্রিক প্রকল্পের ২২%)	৫০০.০০	-	-	-		গত ২৮/০৬/২০১৬ ইং তারিখে প্রধান কার্যালয় ভবনের ফাউন্ডেশন ঢালাই সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে ২য় বেসমেন্ট এর Column এবং Share wall সমাপ্ত হয়েছে। ০৭/০৮/২০১৬ Retaining wall ৫০% সমাপ্ত হয়েছে। ০৭/০৮/২০১৬ এর মধ্যে ২য় Basement এর ছাদ ঢালাই সমাপ্ত করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গুনগত মান বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।


 মোঃ মাহমুদ কবীর
 প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
 মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
 প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ ।

প্রকল্পের অবস্থান : ৪১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০ ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর ।

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী / ২০১৬ থেকে জুন / ২০১৮ ।

লক্ষ টাকায়

অনুমোদিত প্রকল্প মূল্য	জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্প বরাদ্দ (পত্র নং ও তারিখ)	জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (ভৌত অগ্রগতি)	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ	বর্তমান অর্থবছরের জুলাই /২০১৬ পর্যন্ত অর্থছাড় (পত্র নং- ও তারিখ)	বর্তমান অর্থবছরের জুলাই/২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	জুলাই/২০১৬ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
২৩৭৬.৫৪	৩০০.০০ ১। পত্র নং- ৪১৮ তারিখ- ১১০/৮/২০১৫ ২। পত্র নং- ২৯ তারিখ- ২০/০১/২০১৬ ৩। পত্র নং- ৩৩৮ তারিখ- ৩০/০৫/২০১৬	৩০০.০০ (অর্থবছরের লক্ষমাত্রার - ১০০%, সামগ্রিক প্রকল্পের ২২%)	৫০০.০০	১১৫.০০ পত্র নং- ৪৮৪ তারিখ - ০৩/০৮/১৬	৬৮.০০	১৬%	জুন/২০১৮	Retail Wall ঢালাই ৮০% সামস্ত হয়েছে, ২য় Basement এর ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে, ১ম Basement এর ছাদের সীটরিং (আংশিক) সম্পন্ন হয়েছে। Rod বাধাই চলছে শীঘ্রই ঢালাই সম্পন্ন হবে। গুণগত মান বজায় রাখার জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।


Asst.
 01/08/2016
 মোঃ মাহমুদ কবীর
 প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
 মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
 প্রধান কার্যালয় তল দিয়ারি প্রকল্প

২০১৬-২০১৭ অর্ধবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ ।
 প্রকল্পের অবস্থান : ৪১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০ ।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর ।
 বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী / ২০১৫ থেকে জুন / ২০১৮ ।

লক্ষ টাকায়

অনুমোদিত প্রকল্প মূল্য	জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্প বরাদ্দ (পত্র নং ও তারিখ)	জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (ভৌত অগ্রগতি)	২০১৬-২০১৭ অর্ধবছরের বরাদ্দ	বর্তমান অর্ধবছরের স্টেটমেন্ট/২০১৬ পর্যন্ত অর্ধছাড় (পত্র নং- ও তারিখ)	বর্তমান অর্ধবছরের স্টেটমেন্ট/২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্পের সামগ্রিক ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
২৩৭৬.৫৪	৩০০.০০ ১। পত্র নং- ৪১৮ তারিখ- ১১/০৮/২০১৫ ২। পত্র নং- ২৯ তারিখ- ২০/০১/২০১৬ ৩। পত্র নং- ৩৩৮ তারিখ- ৩০/০৫/২০১৬	৩০০.০০ (অর্ধবছরের লক্ষমাত্রার - ১০০%, সামগ্রিক প্রকল্পের ১৫%)	৫০০.০০	ক) প্রথম কিস্তি: ১২৫.০০ পত্র নং- ৪৮৪ তারিখ - ০৩/০৮/১৬ খ) দ্বিতীয় কিস্তি: ১২৫.০০ পত্র নং- ৬৪৪ তারিখ - ১৩/১০/১৬	১১০.২৪	১৮%	জুন/২০১৮	Retail Wall তলাই সমাপ্ত হয়েছে। ভিত্তি সহ ১ম ও ২য় Basement এর তলাই সম্পন্ন হয়েছে। ১ম তলার কলাম এবং Shear Wall তলাই সমাপ্ত হয়েছে। ১ম তলার ছাদ তলাই এর জন্য সাটারিং সম্পন্ন হয়েছে। রড বাধাই কাজ চলছে। আগামী ৫/১১/২০১৬ ইং তারিখ শনিবার ১ম তলার ছাদ তলাই করার কর্মসূচি দেয়া হয়েছে। দরপত্রভুক্ত কাজের মধ্যে ৩২% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।


 (মো: মাহমুদ করিম)
 প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
 মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
 প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ ।


প্রকল্পের অবস্থান : ৪১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০ ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর ।

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী / ২০১৫ থেকে জুন / ২০১৮ ।

শফক টাকার

অনুমোদিত প্রকল্প মূল্য	জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্প বরাদ্দ (পত্র নং ও তারিখ)	জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (ভৌত অগ্রগতি)	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ	বর্তমান অর্থবছরের স্টেপটর/২০১৬ পর্যন্ত অর্থাভাড (পত্র নং ও তারিখ)	বর্তমান অর্থবছরের নভেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্পের সামগ্রিক ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
২৩৭৬.৫৪	৩০০.০০ ১। পত্র নং- ৪১৮ তারিখ- ১১/০৮/২০১৫ ২। পত্র নং- ২৯ তারিখ- ২০/০১/২০১৬ ৩। পত্র নং- ৩৩৮ তারিখ- ৩০/০৫/২০১৬	৩০০.০০ (অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার - ১০০%, সামগ্রিক প্রকল্পের ১৫%)	৫০০.০০	ক) প্রথম কিস্তি: ১২৫.০০ পত্র নং- ৪৮৪ তারিখ - ০৩/০৮/১৬ খ) দ্বিতীয় কিস্তি: ১২৫.০০ পত্র নং- ৬৪৪ তারিখ - ১৩/১০/১৬	১৮১.৫৩	৩০%	জুন/২০১৮	ভিত্তি সহ ১ম তলার ছাদ তালাই সম্পন্ন হয়েছে। ২য় তলার ছাদের সাটরিং চলছে। আগামী ১০/১২/২০১৬ ইং তারিখের মধ্যে ২য় তলার ছাদ তালাইয়ের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দরপত্রভুক্ত কাজের মধ্যে ৩৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।



 (মো: মাহমুদ কারিম)
 প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
 মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
 প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম : মাদকস্বব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ ।
 প্রকল্পের অবস্থান : ৪১, সোণন বাগিচা, ঢাকা-১০০০ ।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর ।
 বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী / ২০১৫ থেকে জুন / ২০১৮ ।

শঙ্ক টাকায়

অনুমোদিত প্রকল্প মূল্য	জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্প বরাদ্দ (পত্র নং ও তারিখ)	জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (ভৌত অগ্রগতি)	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ	বর্তমান অর্থবছরের স্টেটমেন্ট/২০১৬ পর্যন্ত অর্থছাড় (পত্র নং- ও তারিখ)	বর্তমান অর্থবছরের নভেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্পের সামগ্রিক ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
২৩৭৬.৫৪	৩০০.০০ ১। পত্র নং- ৪১৮ তারিখ- ১১/০৮/২০১৫ ২। পত্র নং- ২৯ তারিখ- ২০/০২/২০১৬ ৩। পত্র নং- ৩৩৮ তারিখ- ৩০/০৫/২০১৬	৩০০.০০ (অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার - ১০০%, সামগ্রিক প্রকল্পের ১৫%)	৫০০.০০	ক) প্রথম কিস্তি: ১২৫.০০ পত্র নং-৪১৮ তারিখ -০৩/০৮/১৬ খ) দ্বিতীয় কিস্তি: ১২৫.০০ পত্র নং-৬৪৪ তারিখ -১৩/১০/১৬	১৮১.৫৩	৩০%	জুন/২০১৮	ভিত্তি সহ ২য় তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে । ৩য় তলার কলাম সার্টিফিং/ঢালাই চলছে । বিগত ২০/১২/২০১৬ ইং তারিখে ২য় তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত হয়েছে । দরপত্রভুক্ত কাজের মধ্যে ৩৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।


 (মো: মাহমুদ করিম)
 প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
 মাদকস্বব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
 প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ।


প্রকল্পের অবস্থান : ৪১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর।

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী / ২০১৫ থেকে জুন / ২০১৮।

লক্ষ টাকায়

অনুমোদিত প্রকল্প মূল্য	জুন/২০১৬ প্রকল্প বরাদ্দ (পত্র নং ও তারিখ)	জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (ভৌত অগ্রগতি)	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ	বর্তমান অর্থবছরের সেক্টম্বর/২০১৬ পর্যন্ত অর্থছাড় (পত্র নং- ও তারিখ)	বর্তমান অর্থবছরের নভেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্পের সামগ্রিক ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
২৩৭৬.৫৪	৩০০.০০ ১। পত্র নং- ৪১৮ তারিখ- ১১/০৮/২০১৫ ২। পত্র নং- ২৯ তারিখ- ২০/০১/২০১৬ ৩। পত্র নং- ৩৩৮ তারিখ- ৩০/০৫/২০১৬	৩০০.০০ (অর্থবছরের লক্ষমাত্রার - ১০০%, সামগ্রিক প্রকল্পের ১৫%)	৫০০.০০	ক) প্রথম কিস্তি: ১২৫.০০ পত্র নং- ৪৮৪ তারিখ - ০৩/০৮/১৬ খ) দ্বিতীয় কিস্তি: ১২৫.০০ পত্র নং- ৬৪৪ তারিখ - ১৩/১০/১৬ ৩) তৃতীয় কিস্তি: ১২৫.০০ পত্র নং- ৩৭ তারিখ - ১৮/০১/১৭	২৫৩.৬২	২৫%	জুন/২০১৮	ভিত্তি / বেসমেন্ট সহ ৪র্থ তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ৫ম তলার কলাম স্টারিং/ঢালাই চলছে। বিগত ০১/০৩/২০১৭ ইং তারিখে ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত হয়েছে। ২৫/০৩/২০১৭ ইং তারিখের মধ্যে ৫ম তলার ছাদ ঢালাই সমাপ্ত হবে আশা করা যায়। ব্রিক গাঁথুনীসহ প্লাস্টার কাজ চলছে। দরপত্রভুক্ত কাজের মধ্যে প্রায় ৪২% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অগ্রগতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের লক্ষমাত্রার প্রায় ৬০%।


(মো: মাহমুদ কবীর)

প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ ।

প্রকল্পের অবস্থান : ৪১, সেজেন বাগিচা, ঢাকা-১০০০ ।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর ।

বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী / ২০১৫ থেকে জুন / ২০১৮ ।

লক্ষ টাকায়

অনুমোদিত প্রকল্প মূল্য	জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্প বরাদ্দ (পত্র নং ও তারিখ)	জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (ভৌত অগ্রগতি)	২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ	বর্তমান অর্থবছরের মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি (পত্র নং- ও তারিখ)	বর্তমান অর্থবছরের মার্চ/২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়	প্রকল্পের সামগ্রিক ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
২৩৭৬.৫৪	৩০০.০০ ১। পত্র নং- ৪১৮ তারিখ- ১১০/৮/২০১৫ ২। পত্র নং- ২৯ তারিখ- ২০/০১/২০১৬ ৩। পত্র নং- ৩৩৮ তারিখ- ৩০/০৫/২০১৬	৩০০.০০ (অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার - ১০০%, সামগ্রিক প্রকল্পের ১৫%)	৫০০.০০	ক) প্রথম কিস্তি: ১২৫.০০ পত্র নং-৪৮৪ তারিখ -০৩/০৮/১৬ খ) দ্বিতীয় কিস্তি: ১২৫.০০ পত্র নং-৬৪৪ তারিখ -১৩/১০/১৬ ৩) তৃতীয় কিস্তি: ১২৫.০০ পত্র নং-৩৭ তারিখ -১৮/০১/১৭ ৪) চতুর্থ কিস্তি: ১২৫.০০ পত্র নং-২২৬ তারিখ -২৩/০৫/১৭	৪৪৭.৭৫	৪০%	জুন/২০১৮	ভিত্তি/দুইটি বেসমেন্ট সহ ৭ম তলা পর্যন্ত ছাদ তলাই সম্পন্ন হয়েছে। ৮ম তলার কলাম/Shear Wall/Stair তলাই ৮০% সমাপ্ত হয়েছে। ইটের গাঁথুনি/প্লাস্টার চলছে। দরপত্রভুক্ত কাজের মধ্যে প্রায় ৬০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। Substation নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। মূল্যায়ন সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার ৯০%।

(স্বাক্ষর)
১৬/০৬/২০১৭

(স্বাক্ষর)
প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের
প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ প্রকল্প